

Утверждаю:
 Директор АФТОО «Sinooil»
 Ордабеков К.М.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии - зам. директора по АЗС АФ ТОО «Sinooil» Галиев Х. В. и членами комиссии: менеджер КС ДИП ТОО «Sinooil» Ктиторов А. О., инженер РСР АФ ТОО «Sinooil» Ниязов Р.Р., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №7, расположенной по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 91а.

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Приме- чание
Якли из акриловых элементов				
1	Демонтаж фриза из "Якли" на здании операторной	м2	13	
2	Монтаж фриза "Якли" на здании операторной	м2	13	
3	Демонтаж фриза из "Якли" на навесе ТРК	м2	155,82	
4	Монтаж фриза из "Якли" на навесе ТРК	м2	155,82	
5	Демонтаж межколонных вставок из "Якли"	м2	30	12 шт.
6	Монтаж межколонных вставок из "Якли"	м2	30	12 шт.
7	Демонтаж логотипа из "Якли"	компл.	3	
8	Монтаж букв SINOIL из "Якли"	компл.	3	
9	Демонтаж букв на здании операторной "Дүкен, Магазин, Shop" из "Якли"	компл.	1	
10	Монтаж букв на здании операторной "Дүкен, Магазин, Shop" из "Якли"	компл.	1	
11	Демонтаж цифр и букв марки топлива из "Якли" с межколонных вставок	шт	48	
12	Монтаж цифр и букв марки топлива из "Якли" на межколонные вставки	шт	48	
13	Демонтаж и монтаж нумерации колонок на ТРК	шт	14	
14	Демонтаж короба с номером АЗС	шт	1	
15	Монтаж лайтбокса из "Якли" с номером "ЖҚБ №7 АЗС"	шт	1	600x600мм
16	Погрузка и вывоз мусора на городской полигон	т	1,5	
17	Устройство освещения по фризу навеса и операторной, в межколонных вставках и в лайтбоксе с номером АЗС из светодиодных ламп	шт	552	
Потолок торгового зала в Операторной				
18	Демонтаж старого потолка из Армстронга с вывозом строительного мусора	м2	83	

19	Демонтаж потолочных светильников	шт	10	
20	Монтаж потолочных светильников 600x600мм, 4x18W	шт	10	
21	Монтаж каркаса подвесного потолка	м2	83	
22	Устройство потолочного покрытия из Армстронга	м2	83	

Общие примечания: **На данный момент фриз автозаправочной станция имеет неэстетический вид, потолок в торговом зале Операторной провисает и на нем имеются пятна ржавчины.**

Члены комиссии:

Зам. директора по АЗС АФ ТОО «Sinooil»

Менеджер КС ДИП ТОО «Sinooil»

Инженер РСР АФ ТОО «Sinooil»

Галиев Х. В.

Ктиторов А. О.

Ниязов Р.Р.

Утверждаю:
 Директор АФ ТОО «Sinooil»
 Орлабеков К.М.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии - зам. директора по АЗС АФ ТОО «Sinooil» Галиев Х. В. и членами комиссии: менеджер КС ДИП ТОО «Sinooil» Ктиторов А. О., инженер РСР АФ ТОО «Sinooil» Ниязов Р.Р., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №12, расположенной по адресу: **Алматинская область, трасса Алматы-Нарынкол, 34 км.**

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Якли из акриловых элементов				
1	Демонтаж защиты панелей из крашеного листа/алюкобонда	м2	109,0	
2	Демонтаж фриза из "Якли" на навесе ТРК	м2	128,4	
3	Монтаж фриза из "Якли" на навесе ТРК	м2	128,4	
4	Монтаж защиты панелей из крашеного листа	м2	54,5	30% новый материал
5	Очистка межколонных вставок от пленки и знаков	м2	34,56	4шт
6	Оклейка межколонных вставок красной виниловой пленкой	м2	34,56	4шт
7	Демонтаж логотипа из "Якли"	компл.	3	
8	Монтаж букв SINOIL из "Якли"	компл.	3	
9	Монтаж объемных цифр и букв марки топлива на межколонные вставки	шт	20	
10	Демонтаж коробка с номером АЗС	шт	1	
11	Монтаж лайтбокса из "Якли" с номером "ЖКБ №12 АЗС"	шт	1	600X600мм
12	Погрузка и вывоз мусора	т	1,8	
13	Устройство освещения по фризу навеса и в лайтбоксе с номером АЗС из светодиодных ламп	шт	410	
Подшивка потолка навеса ТРК				
14	Разборка потолочных панелей	м2	539,55	Аккуратно демонтировать существующие светильники - 12шт
15	Разборка каркаса потолка	м2	539,55	
16	Устройство каркаса потолка из стальной профильной трубы 40x20x2мм с шагом 600 мм	м2	539,55	

17	Монтаж потолочных панелей - оцинкованная рейка толщиной 0,7мм, окрашена порошковым напылением в цвет в соответствии с «Корпоративной символикой АЗС «Sinooil»	м2	539,55	Смонтировать существующие светильники-12шт
----	---	----	--------	--

Общие примечания: **На данный момент фриз и потолок навеса автозаправочной станции имеет неэстетический вид.**

Члены комиссии:

Зам. директора по АЗС АФ ТОО «Sinooil»

Галиев Х. В.

Менеджер КС ДИП ТОО «Sinooil»

Ктиторов А. О.

Инженер РСР АФ ТОО «Sinooil»

Ниязов Р.Р.



Утверждаю:
 Директор АФ ТОО «Sinooil»
 Ордабеков К.М.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии - зам. директора по АЗС АФ ТОО «Sinooil» Галиев Х. В. и членами комиссии: менеджер КС ДИП ТОО «Sinooil» Ктиторов А. О., инженер РСР АФ ТОО «Sinooil» Ниязов Р.Р., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №13, расположенной по адресу: **Алматинская область, трасса Алматы-Нарынкол, 34 км.**

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Приме- чание
Якли из акриловых элементов				
1	Демонтаж защиты панелей из крашенного листа/алюкобонда	м2	109,0	
2	Демонтаж фриза из "Якли" на навесе ТРК	м2	128,4	
3	Монтаж фриза из "Якли" на навесе ТРК	м2	128,4	
4	Монтаж защиты панелей из крашенного листа	м2	54,5	30% новый материал
5	Очистка межколонных вставок от пленки и знаков	м2	34,56	4шт
6	Оклейка межколонных вставок красной виниловой пленкой	м2	34,56	4шт
7	Демонтаж логотипа из "Якли"	компл.	3	
8	Монтаж букв SINOIL из "Якли"	компл.	3	
9	Монтаж объемных цифр и букв марки топлива на межколонные вставки	шт	20	
10	Демонтаж коробка с номером АЗС	шт	1	
11	Монтаж лайтбокса из "Якли" с номером "ЖҚБ №12 АЗС"	шт	1	600X600мм
12	Погрузка и вывоз мусора	т	1,8	
13	Устройство освещения по фризу навеса и в лайтбоксе с номером АЗС из светодиодных ламп	шт	410	
Подшивка потолка навеса ТРК				
14	Разборка потолочных панелей	м2	539,55	Аккуратно демонтировать существующие светильники - 12шт
15	Разборка каркаса потолка	м2	539,55	
16	Устройство каркаса потолка из стальной профильной трубы 40x20x2мм с шагом 600 мм	м2	539,55	

17	Монтаж потолочных панелей - оцинкованная рейка толщиной 0,7мм, окрашена порошковым напылением в цвет в соответствии с «Корпоративной символикой АЗС «Sinooil»	м2	539,55	Смонтировать существующие светильники-12шт
----	---	----	--------	--

Общие примечания: **На данный момент фриз и потолок навеса автозаправочной станции имеет неэстетический вид.**

Члены комиссии:

Зам. директора по АЗС АФ ТОО «Sinooil»

Галиев Х. В.

Менеджер КС ДИП ТОО «Sinooil»

Ктиторов А. О.

Инженер РСР АФ ТОО «Sinooil»

Ниязов Р.Р.