


"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №2 г. Нур-Султан, м-он 6, д.21

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиоров А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №2, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, м-он 6, д.21, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Работы по ремонту стенок саркофага :			
1	Отбивка сущ. поверхности ж/б бортика	м3	3,2	
2	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В 15 Устройство	м3	9,5	
4	Устройство металлического каркаса из арматуры А III Ø6	т	0,08	
	Ремонт площадки слива :			
5	Основания железобетонные. Разборка	м3	14,5	
6	Плѐнка полиэтиленовая толщина 0,4 мм (400 мкм)	м2	91	
7	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	14,5	
8	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	
9	Основания под тротуары из песка, толщиной до 10 см. Устройство	м3	7,5	
10	Покрытия из брусчатки /тротуарной плитки/. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	72	
11	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	72	
	Ремонт кровли навеса :			
12	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Ремонт	м2	12	
13	Герметизация швов герметиком	м шва	8,2	
	Замена технологических колодцев :			
14	Технологические колодцы из листовой стали. Разборка	шт	7	
15	Технологические колодцы из листовой стали. Монтаж	шт	7	Закупаются подрядной организацией

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала



Сюй Фэнюе

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"



Ктиторов А.

Гл.архитектор ОКСа филиала



Антипов А.

Менеджер по управлению АЗС



Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №4 г. Нур-Султан, ул.Кравцова 8А, мкр. Молодежный

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сюй Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №4, расположенной по адресу: г. Нур-Султан, ул.Кравцова 8А, мкр. Молодежный, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Ремонт ливневки :			
1	Демонтаж существующего ж/б основания	м3	4	
2	Ремонт отмостки	м2	8	
3	Бетонирование (бетон кл. В20)	м3	4	
4	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В 15 Устройство	м3	7	
5	Устройство металлического каркаса из арматуры А III Ø6	т	0,1	
6	Ливневые лотки. Устройство.	п м	30	В одну нитку
7	Швеллер (ГОСТ 8240-89) №20У	т	0,56	
8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,4	
9	Демонтаж брусчатки.	м2	30	
10	Монтаж брусчатки б=80мм (с частичной заменой на новую 35%)	м2	30	

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Сюй Фэнюе



Ктиторов А.




Антипов А.



Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №7 г. Щучинск, 21 АД Нур-Султан-Петропавловск 232 к

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэньюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиоров А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №7, расположенной по адресу: Акмолинская, Бурабайский, Щучинск, 21 АД Нур-Султан-Петропавловск 232 к, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Работы по ремонту санузлов :			
	Демонтажные работы :			
1	Демонтаж раковины	шт	1	
2	Демонтаж унитаза	шт	1	
3	Демонтаж водоподогревателя	шт	1	
4	Демонтаж светильника потолочного	шт	2	
5	Демонтаж зеркала	шт	1	
6	Демонтаж сушилки для рук	шт	1	
7	Демонтаж бумагодержателя	шт	1	
8	Демонтаж электропроводки	п м	10	
9	Демонтаж потолка типа Армстронг	м2	5,3	
10	Демонтаж кафеля пола	м2	5,3	
11	Демонтаж кафеля стенового	м2	34	
12	Демонтаж дверного блока	шт	2	
	Монтажные работы :			
13	Монтаж труб водопроводных d20	п м	1,5	
14	Монтаж труб канализационных d50	п м	1,5	
15	Монтаж электропроводки	п м	10	
16	Монтаж вентиляционной системы	-	-	
17	Выравнивание стен и пола по маякам	м2	39,3	
18	Облицовка стен керамогранитом	м2	34	Согласовывается с заказчиком
19	Облицовка пола керамогранитом	м2	5,3	
20	Монтаж потолка типа "Армстронг"	м2	5,3	
21	Монтаж дверного блока	шт	2	
22	Монтаж раковины	шт	1	
23	Монтаж унитаза	шт	1	
24	Монтаж водоподогревателя	шт	1	
25	Монтаж светильника потолочного	шт	2	
26	Монтаж выключателя	шт	1	
27	Монтаж розетки	шт	2	
28	Монтаж зеркала	шт	1	

29	Установка сушилки для рук	шт	1	
30	Установка бумагодержателя	шт	1	

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Суй Фэнюе

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Ктиторов А.

Гл.архитектор ОКСа филиала

Антипов А.

Менеджер по управлению АЗС

Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №8 г.Нур-Султан, ш.Коргалжын, 116

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэньюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиоров А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №8, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, ш.Коргалжын, 116, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Замена водосточного лотка :			
1	Восстановление дождеприёмного лотка по заднему фасаду	п м	10	
	Ремонт примыкания кровли над входом в Операторную :			
2	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Ремонт	м2	12	
3	Герметизация швов герметиком	м шва	7,5	
	Ремонт стен саркофага :			
1	Отбивка сущ. поверхности ж\б бортика	м3	3,5	
2	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В 15 Устройство	м3	10	
4	Устройство металлического каркаса из арматуры А III Ø6	т	0,18	
	Операторная :			
5	Частичный ремонт стен	м2	5	
6	Покраска стен с подготовкой (водоэмульсионной краской)	м2	48	
7	Ремонт пола (замена кфеля)	м2	12	
	Замена технологических колодцев :			
8	Технологические колодцы из листовой стали. Разборка	шт	11	
9	Технологические колодцы из листовой стали. Монтаж	шт	11	Закупаются подрядной организацией

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Члены комиссии:



Сую Фэньюе

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"
Гл.архитектор ОКСа филиала
Менеджер по управлению АЗС



Ктиоров А.
Антипов А.
Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №9 г. с.Жибек Жолы, ул.Б.Момышулы, уч.14

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Суюй Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №9, расположенной по адресу: Акм.обл., Аршалынский р-он, с.Жибек Жолы, ул.Б.Момышулы, уч.14, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Устройство фундамента под стеллу :			
1	Разработка грунта экскаватором	м3	14	
2	Устройство оснований из щебня б=200мм	м3	2,7	
3	Устройство бетонного основания В10	м3	1,4	
4	Устройство металлического каркаса из арматуры А III Ø14	т	0,32	
5	Установка анкерных болтов Ст3сп 2-1, L=1000мм, М20	шт	12	
6	Бетонирование фундамента В20	м3	10	
7	Гидроизоляция фундамента	м2	24	
8	Обратная засыпка грунтом	м3	3	
9	Прокладка электропровода в трубе ПХВ Ø25мм	м	8	
	Ремонт площадки возле ДТ ТРК :			
10	Основания железобетонные. Разборка	м3	16,5	
11	Плѐнка полиэтиленовая толщина 0,4 мм (400 мкм)	м2	100	
12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,5	
13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32	
14	Основания под тротуары из песка, толщиной до 10 см. Устройство	м3	8,1	
15	Покрытия из брусчатки /тротуарной плитки/. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	81	
16	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	81	
17	Швеллер (ГОСТ 8240-89) №12У	т	0,36	
18	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,8	
	Ремонт площадки слива :			
19	Основания железобетонные. Разборка	м3	19	

20	Плѐнка полиэтиленовая толщина 0,4 мм (400 мкм)	м2	120	
21	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	19	
22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39	
23	Основания под тротуары из песка, толщиной до 10 см. Устройство	м3	9,5	
24	Покрытия из брусчатки /тротуарной плитки/. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	95	
25	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	95	
	Установка дополнительного столба освещения :			
26	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,35	
27	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	шт	1	
28	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	1	
29	Зачисткой старой краски до 35%	м2	30	
30	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	
31	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	
	Замена технологических колодцев :			
32	Технологические колодцы из листовой стали. Разборка	шт	9	
33	Технологические колодцы из листовой стали. Монтаж	шт	9	Закупаются подрядной организацией

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Суй Фэнюе



Ктиторов А.

Антипов А.

Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №10 с.Жибек-Жолы, ул.Бирлик, уч.26

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэньюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №10, расположенной по адресу: Акм.обл., Аршалинский р-он, с.Жибек-Жолы, ул.Бирлик, уч.26, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Ремонт площадки возле ДТ ТРК :			
1	Основания железобетонные. Разборка	м3	4,5	
2	Снятие асфальтового покрытия	м2	43	
3	Плѐнка полиэтиленовая толщина 0,4 мм (400 мкм)	м2	81	
4	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15	
5	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	
6	Основания под тротуары из песка, толщиной до 10 см. Устройство	м3	6,5	
7	Покрытия из брусчатки /тротуарной плитки/. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	64	
8	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	64	
9	Швеллер (ГОСТ 8240-89) №12У	т	0,47	
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,3	
	Ремонт площадки слива :			
11	Основания железобетонные. Разборка	м3	15,5	
12	Плѐнка полиэтиленовая толщина 0,4 мм (400 мкм)	м2	95	
13	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15,5	
14	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31	
15	Основания под тротуары из песка, толщиной до 10 см. Устройство	м3	7,6	
16	Покрытия из брусчатки /тротуарной плитки/. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	76	

17	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	76	
----	--	----	----	--

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Суй Фэнюе

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Ктиторов А.


Гл.архитектор ОКСа филиала

Антипов А.

Менеджер по управлению АЗС

Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №13 г.Нур-султан, ул.Акжол (ул. Аль Фараби) 36

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэньюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №13, расположенной по адресу: г.Нур-султан, ул.Акжол (ул. Аль Фараби) 36, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Ремонт крыльца :			
1	Демонтаж облицовки из кафельной плитки	м2	8,5	
2	Облицовка плиткой тротуарной толщиной 10 мм	м2	8,5	
	Ремонт кровли навеса :			
3	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Ремонт	м2	12	
4	Герметизация швов герметиком	м шва	7,5	
	Ремонт площадки слива :			
5	Основания железобетонные. Разборка	м3	19	
6	Плѐнка полиэтиленовая толщина 0,4 мм (400 мкм)	м2	120	
7	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	19	
8	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39	
9	Основания под тротуары из песка, толщиной до 10 см. Устройство	м3	9,5	
10	Покрытия из брусчатки /тротуарной плитки/. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	95	
11	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	95	
	Ремонт асфальтового покрытия			
12	Снятиеасфальтового покрытия(под фрезу)	м2	800	
13	Уплотнение щебѐночного основания с добавлением нового материала	м2	800	
14	Проливка основания битумом	м2	800	
15	Укладка асфальтобетонной смеси крупнозернистой б=0,05м	м2	800	
16	Укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой б=0,09м	м2	800	

17	Демонтаж брусчатого покрытия	м2	350	
18	Устройство песчаного основания б ср.=0,03м	м3	11	
19	Монтаж брусчатого покрытия б=80мм (с частичной заменой на новую)	м2	350	
20	Демонтаж бортового камня БР-100-30-15	м	85	
21	Монтаж бортового камня БР-100-30-15	м	85	

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала



Суй Фэнюе

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Ктиоров А.

Антипов А.

Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №14 г.Нур-Султан, ш.Алаш,68

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №14, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, ш.Алаш,68, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Ремонт скважины :			
1	Демонтаж навеса над скважиной	констр.	1	
2	Демонтаж насоса вакуумного	шт	1	
3	Монтаж глубинного насоса с расширительным баком	к-т	1	
4	Демонтаж люка	шт	1	
5	Демонтаж крышки колодца	шт	1	
6	Монтаж жб кольца Ø 1,5 м , h=1,0 м,	шт	1	новос
7	Монтаж бетонной крышки ПП-15.1	шт	1	новая
8	Монтаж люка	шт	1	
9	Наращивание обсадной трубы Ø 159 мм	пм	1	
10	Засыпка днища керамзитом h=60 см	м3	1	
11	Бетонирование днища б=10см	м3	0,2	
12	Замена трубы пластиковой на металлопластиковую: в том числе: опуск трубы пластиковой в скважину (25 м) и прокладка трубы в траншее на глубине 3,0 (25 м)	пм	50	
13	Устройство соединительной муфты на трубопроводе	шт	1	
14	Обвалование колодца землей с устройством площадки	м3	8	
15	Установка навеса над скважиной	констр.	1	

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Члены комиссии:


Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Сую Фэнюе



Ктиторов А.

Антипов А.

Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на АЗС №25 с. Бозайгыр, трасса Астана-Петропавловск

Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сую Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования АЗС №25, расположенной по адресу: Акмолинская область, р-н Шортандинский, с. Бозайгыр, трасса Астана-Петропавловск, и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Благоустройство :			
1	Ямочный ремонт асфальтового покрытия с добавлением щебня	м2	550	
2	Демонтаж брусчатого покрытия	м2	150	
3	Устройство песчаного основания б ср.=0,03м	м3	5	
4	Монтаж брусчатого покрытия б=80мм (с частичной заменой на новую)	м2	150	
5	Демонтаж бортового камня БР-100-30-15	м	50	
6	Монтаж бортового камня БР-100-30-15	м	50	
7	Беседка для посетителей. Установка	шт	1	
8	Беседка для посетителей. Заводского изготовления.	шт	1	Закупается подрядной организацией

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Менеджер по управлению АЗС



Сую Фэнюе




Ктиторов А.

Антипов А.

Тунгушбеков М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала ТОО "Sinooil" в
г.Астана  Смагулов С.А.

Дефектный акт на НБ (насосная перекачки мазута)


Мы, комиссия в составе: председателя комиссии технического директора филиала ТОО «Sinooil» в г.Астана Сюй Фэнюе и членов комиссии: инженера ОКС ДИП ТОО "Sinooil" Ктиторов А., гл.архитектора ОКС Антипова А., составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования НБ (насосная перекачки мазута) и установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Демонтажные работы :			
1	Демонтаж мягкой кровли	м2	40	
2	Демонтаж штукатурки	м2	36	
3	Демонтаж кирпичной кладки	м3	5	
5	Демонтаж деревянных окон	м2	2,3	
6	Демонтаж металлических дверей	м2	4,2	
7	Зачистка стен от старой штукатурки в щитовой	м2	42	
	Монтажные работы :			
8	Устройство кирпичной кладки	м3	5	
9	Устройство штукатурки по сетке	м2	36	
10	Грунтовка стен	м2	36	
11	Окраска стен водэмульсионной краской	м2	36	
12	Монтаж пластиковых окон	м2	2,3	
13	Монтаж металлических дверей с утеплением	м2	4,2	
14	Устройство мягкой кровли	м2	40	

Общие примечания/заключения:

Председатель комиссии:

Технический директор филиала




Сюй Фэнюе

Члены комиссии:

Инженер ОКС ДИП ТОО "Sinooil"

Гл.архитектор ОКСа филиала

Начальник ПСХ и РМЦ



Ктиторов А.

Антипов А.

Овчеренко О.