

г. Шымкент
(место составления)

« 23 » июля 2026 г.

У т в е р ж д а ю :

Директор Шымкентского филиала ТОО «Sinooil»

Сыздықов Т. М.
Ф. И. О.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, комиссия в составе:

председатель комиссии Директор Шымкентского филиала ТОО «Sinooil» – Сыздықов Т.М.

и члены комиссии Начальник ПТО – Төребаев Қ.Ш.; Инженер по ОТ и ТБ – Назаров Ж.У.; Инженер-энергетик – Жусипбеков Н.; Менеджер АЗС №21 – Әбдіманап А.Б.; Инженер ТН – Парманов А.А.; составили настоящий дефектный акт, подтверждающий результаты обследования объекта: АЗС №21 расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Тұран, тр. Ташкентская, зд. 96 и установила, что необходимы устранение следующих выявленных дефектов:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Примечание
	Опоры ЛЭП			Работы на высоте 11м!
1	Отключение и отсоединение от разъединителя высоковольтной линии 10кВ кабеля АС-50	шт.	1	Работы на высоте 11м!
2	Демонтаж провода АС-50, три линии по 1600м	м	4800	Работы на высоте 11м!
3	Демонтаж изолятора ШФ-10 на верху опор высотой 9м по 3шт. на 38 опорах	шт.	114	Работы на высоте 11м!
4	Демонтаж старого разъединителя РЛНД-10 кВт с приводом	шт.	2	Работы на высоте 11м!
5	Установка нового разъединителя РЛНД-10 кВт с приводом	шт.	2	Работы на высоте 11м!
6	Установка нового изолятора ШФ-20Г1 на верху опор высотой 9м по 3шт. на 38 опорах	шт.	114	Работы на высоте 11м!
7	Установка колпачков К7	шт.	114	Работы на высоте 11м!
8	Установка наконечника алюминиевого Ø70	шт.	10	Работы на высоте 11м!
9	Установка вязки на Ø70	шт.	30	Работы на высоте 11м!
10	Установка верхней шины	шт.	2	Работы на высоте 11м!
11	Установка ПТЭС	шт.	2	Работы на высоте 11м!


12	Установка полимера	шт.	6	Работы на высоте 11м!
13	Установка тросса	шт.	6	Работы на высоте 11м!
14	Установка (прокладка) нового СИП кабеля СИП-3-1-70, три линии по 1600м	м	4800	Работы на высоте 11м!
15	Подсоединение и подключение к разъединителю высоковольтной линии 10кВ нового СИП кабеля СИП-3-1-70	шт.	1	Работы на высоте 11м!
	Устройство заземлительного контура			
16	Забить в землю колышки из арматуры Ø24 по 4,5м для заземления, 4 шт.	м	18	
17	Прокладка контура заземления из полосы 40х4мм, со сварочным подсоединением на концах, 12 местах	м	19,8	
18	Покраска антикоррозийная стальной полосы контура заземления	м ²	1,74	

Общие примечания/заключения:

Необходимо выполнить ремонтные работы для нормального обеспечения условий электроснабжения АЗС.

Председатель комиссии:


Директор филиала
(должность)


(подпись)

Сыздықов Т. М.
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Начальник ПТО
(должность)


(подпись)

Төребаев К. Ш.
(Ф.И.О.)

Инженер по ОТ и ТБ
(должность)


(подпись)

Назаров Ж. У.
(Ф.И.О.)

Инженер-энергетик
(должность)


(подпись)

Жусипбеков Н.
(Ф.И.О.)

Менеджер АЗС №21
(должность)


(подпись)

Әбдіманап А. Б.
(Ф.И.О.)

Составил:

Инженер ТН
(должность)


(подпись)

Парманов А. А.
(Ф.И.О.)